

Luxembourg, 19 Décembre 2017

Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)

Overview

Project Name:	Lille Métropole – eau & assainissement
Project Number:	2011 – 0253
Country:	France
Project Description:	Dans le cadre de la mise en conformité des rejets de la communauté urbaine et de la protection contre les inondations, le projet inclut la reconstruction de la station d'épuration de Marquette-lez-Lille et réseaux associés, un programme de lutte contre les eaux claires parasites et la construction d'un bassin d'orage.

Summary of Environmental and Social Assessment at Completion

La BEI note les résultats environnementaux et sociaux suivants à l'achèvement du projet.

La reconstruction de la station d'épuration de Marquette-lez-lille a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre des directives européennes et de la législation française en matière d'environnement et d'autorisation de projet.

Sur le plan environnemental, les résultats notés sont les suivants :

- les travaux engagés par la MEL (Métropole Européenne de Lille) sur l'ensemble du territoire rattaché à la station d'épuration de Marquette contribuent à la protection du milieu naturel par une réduction des volumes d'eaux usées déversés et une amélioration de la qualité des eaux rejetées par la station de Marquette ;
- les nouvelles installations des Bateliers ainsi que la nouvelle station d'épuration de Marquette ont été conçues pour assurer l'intégration des ouvrages dans leur environnement proche ainsi que l'absence de nuisances.

L'Agence de l'Eau Artois Picardie a procédé à la mesure des concentrations pour un certain nombre de paramètres (Orthophosphates et phosphore total, Ammonium et Azote Kjeldhal, Carbone organique et Matière en suspension) en comparant la situation avant-projet (2010) et après projet (2015).

Ces mesures montrent une forte réduction des différentes concentrations une fois que la station d'épuration a été mise en service.

Aucun impact négatif n'est à constater sur les éventuels Sites de Conservation de la Nature.

Sur le plan Social, les résultats notés sont les suivants :

Luxembourg, 19 Décembre 2017

La MEL s'est engagée dans une politique d'insertion par l'activité économique qui s'est traduite :

- pour l'opération de Marquette par la réalisation de plus de 10 000 heures d'insertion mises en place par le Groupement d'entreprises,
- pour l'opération des Bateliers par un programme porté par la MEL et la maison de l'emploi avec deux objectifs majeurs :
 - ✓ atteindre un total de 6 750 heures d'insertion ciblées sur des métiers nécessitant des compétences particulières et une haute dextérité professionnelle. Grâce à une mobilisation active du réseau de partenaires du territoire de Lille et des communes associées, l'objectif a été dépassé avec un total de 8 401 heures réalisées,
 - ✓ Générer des effets qualitatifs dans une logique de parcours d'insertion professionnelle sur les court moyen et long termes (acquisition de droits, compétences, formation et développement d'une employabilité pour le futur);

Résumé de l'opinion sur les aspects environnementaux et sociaux du projet à son achèvement:

L'opinion de la BEI sur le projet, fondée sur les rapports fournis par le promoteur est que le projet a été mis en place dans le respect des standards environnementaux et sociaux applicables au moment de son évaluation préalable.